№ станции (теплового пункта)	Наименование станции (теплового пункта)	Тип установленного оборудования	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Присоединенная договорная нагрузка, Гкал/ч	Фактическая максимальная нагрузка, Гкал/ч	Фактическая средняя нагрузка, Гкал/ч	Установленная электрическая мощность, МВт
1	Мини-ТЭС "Курьяново"	Котлы-утилизаторы THD-AK 1950 ООО «Astebo-GmbH-vorvals HOVAL Anlagenbau»	4x1,472=5,888	6,07	4,43	3,47	
		Мотор-генераторы Jenbacher JMS620 GS с генератором AVK DIG140-4 шт, с генератором AVK DIG142-1 шт	(5x1,266)=6,33 (Горячая вода с рубашки двигателя)	8,0	3,45	3,20	(4x2,43)+2,73=12,45
2	Мини-ТЭС "Люберцы"	Котлы-утилизаторы THSD-I 170/160E и THD-AKZ5090 ООО «Astebo-GmbH-vorvals HOVAL Anlagenbau»	9,562+(3x2,429)=16,849	(Пар на собственную технологию)			
		Мотор-генераторы Jenbacher JMS620 GS с генераторами AVK DIG142 -5 шт	(5x1,285)=6,425 (Горячая вода с рубашки двигателя) + теплообменики =1,38 Итого:7,805	8,0	5,03	3,06	5 x 2,738 = 13,69